

岬 教 学 第 87 号
平 成 23 年 5 月 16 日

文部科学大臣 殿

岬町長 田代 堯 印

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	35.3	35.3
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

淡輪小学校、深日小学校、多奈川小学校の普通教室棟の校舎及び多奈川小学校の体育館の整備を実施し、本計画期間内に地震補強が完了した。このことにより、児童の安全の確保が図られたことはもとより、災害時における地域住民の避難場所としての役割を果たすことができた。しかしながら、耐震性に問題のある学校はまだ多数残っている状況にあり、今後も引き続き学校施設の耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

☒	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

地上デジタル放送の受信が困難な小学校3校に地上デジタル放送受信設備(デジタル、ケーブル工事)の整備を実施した。これにより、平成23年7月のテレビ放送の地上デジタル放送への完全移行に伴い、教育現場において、情報化に対応した教育環境の向上を図ることができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

－	計画どおり実施できた。
－	計画したが、一部実施できなかった。
－	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年4月27日に教育委員会内において、事後評価を実施した。事後評価シート内容については、当町HPで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については計画どおり実施できた。今後は必要に応じた整備計画を検討するとともに、次年度以降については、喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施する。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1
計画名称
岬町公立学校等施設整備計画
- 2
計画作成主体
岬町
- 3
計画期間
平成21年度
- 4
個別事業一覧

都道府県名	大阪府
市町村名	岬町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
岬町立多奈川小学校	②	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成22年10月29日				
岬町立多奈川小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年10月29日				
岬町立深日小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年10月8日				
岬町立淡輪小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年10月8日				
岬町立多奈川小学校	①	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月30日				
岬町立深日小学校	①	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月30日				
岬町立淡輪小学校	①	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月30日				