

岬 教 学 第 2 2 8 号
平 成 27 年 12 月 1 日

文部科学大臣 殿

大阪府泉南郡岬町長 田代



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	94.1	94.1
中学校	—	—
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

淡輪小学校管理教室棟等2棟、深日小学校特別教室棟4棟、多奈川小学校管理教室棟2棟の合計8棟の耐震補強事業については、計画どおりに実施することができた。また、淡輪小学校屋内運動場の吊り天井の撤去工事と淡輪小学校管理教室棟のコンクリートブロック壁対策工事の防災機能強化事業についても、計画どおりに完了できた。このことにより、児童の安全の確保が図られたことはもとより、災害時における地域住民の避難場所としての役割を果たすことができるようになった。しかしながら、耐震性に問題のある学校施設はまだ残っている状況にあり、今後は、「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備方針」に基づき、引き続き学校施設の耐震化を進め、平成27年度までに耐震化を完了させることとする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】


淡輪小学校屋内運動場の天井裏鉄骨における吹き付けアスベスト(飛散によるばく露のおそれなし)の除去工事については、計画どおりに実施することができた。当該体育館の天井の構造は吊り天井であるため、吊り天井を撤去した後も、児童等が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送れるようになった。今後も、学校施設の安全性の確保のために適切な整備を行っていく。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】




④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】



2 **事後評価の時期及び方法について**

平成27年11月26日に、本町の教育委員会会議内において、事後評価を実施した。事後評価シート内容については、当町HPで公表する。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施できた。今後は、必要に応じた整備計画を検討するとともに、次年度以降については、喫緊の課題である学校施設の耐震化事業、非構造部材の耐震化等の防災機能強化事業を中心に事業を実施する。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 岬町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 岬町
- 3 **計画期間** 平成25年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	大阪府
市町村名	岬町

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
淡輪小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月24日				
淡輪小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月30日				
深日小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月22日				
多奈川小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年9月30日				
淡輪小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	屋	-	○	平成26年9月30日				
淡輪小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成26年10月24日				