

(様式1)

岬教学第210-1号

令和5年9月7日

文部科学大臣 殿

大阪府泉南郡岬町長

田代 堯

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

岬町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和4年度（2年間）

（担当）

岬町教育委員会事務局 学校教育課

住所：大阪府泉南郡岬町深日2000番地の1

電話 072-492-2719

Mail:gakkoukyouiku@town.osaka-misaki.lg.

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年8月24日 定例教育委員会を開催  
令和5年8月25日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

定例の教育委員会において、目標達成状況について説明後、委員から意見を参考に事後評価を行い、ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見


施設整備計画に計画していた事業については、計画どおり実施することができた。  
この整備計画の実施により、淡輪小学校及び深日小学校に清潔で機能的なトイレが整備され、児童が快適に使用できる環境が確保された。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

小学校のトイレは、これまで老朽化に伴い、「汚い・臭い・暗い」など児童がトイレに行くのを我慢するなど敬遠されがちになり、健康を損なう恐れが指摘されていた。計画通り事業を実施したことで、清潔で機能的で快適なトイレとなった。学校においての児童への聞き取りでは、明るくて気持ちがいい、トイレに行きやすくなったなど子ども達も喜んでおり、児童が快適に使用できる環境改善を図ることができた。  
トイレ整備の対象は、淡輪小学校及び深日小学校普通教室棟3階トイレ。


(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のと りこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
淡輪小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4.～R5.1	R5.1.13		
深日小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4.～R4.12	R4.12.28		