

社会資本総合整備計画 定量的指標達成状況

参 考 資 料

計画の名称	計画の期間
岬町の公共下水道整備計画	平成22年度～平成26年度

計画の成果目標(定量的指標)	下水道処理人口普及率を71.8%(H22年度当初)から74.7%(H26年度末)に増加させる。
定量的指標の定義及び算定式	下水道処理人口普及率＝(下水道を利用できる人口(人)／総人口(人))

1)事業費の執行状況

(単位:百万円)

	計画値	実績値						執行率 (%)
			H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
全体事業費	215	168	50.0	24.9	22.5	58.8	11.8	78.1%
基幹事業費	172	163	50.0	24.4	18.0	58.8	11.8	94.8%
効果促進事業費	43	5	0	0.5	4.5	0	0	11.6%
効果促進事業費の割合	20.0%	3.0%	0.0%	2.0%	20.0%	0.0%	0.0%	14.9%
その他事業費	－	106.6	19.2	11.9	11.3	64.2	0	－

2)施設整備の進捗結果

①汚水管渠整備延長

(単位:m)

	計画値	実績値						執行率 (%)
			H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
汚水管渠整備延長	2,033	1,830.0	649.7	282.5	239.9	657.9	－	90.0%
交付金事業	2,033	1723.4	630.5	270.6	228.6	593.7	－	84.8%
その他事業	－	106.6	19.2	11.9	11.3	64.2	－	－

②汚水整備面積

(単位:ha)

	計画値	実績値						執行率 (%)
			H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
汚水整備面積	7.6	7.47	3.02	1.31	0.9	2.24	－	98.3%
交付金事業	7.6	6.26	2.75	0.98	0.66	1.87	－	82.4%
その他事業	－	1.21	0.27	0.33	0.24	0.37	－	－

※ 平成26年度において実施した事業は「下水道施設計画策定」となるため、汚水管渠整備延長・汚水整備面積は「－」となります。

3) 定量的指標の達成状況

	年度	下水道処理人口普及率			目標値 (%) D	達成率 (%) E	備考
		行政人口 (人) A	処理人口 (人) B	普及率 (B/A×100) C			
(参考)	H21	18,219	13,087	71.8%	－	－	当初現況値
計画期間	H22	17,867	13,203	73.9%	－	－	－
	H23	17,544	12,965	73.9%	－	－	－
	H24	17,290	12,777	73.9%	73.7%	110.5%	中間目標値
	H25	16,972	12,567	74.0%	－	－	－
	H26	16,661	12,376	74.3%	74.7%	86.2%	最終目標値

※ 達成率 … (普及率C－当初現況値71.8%)／(目標値D－当初現況値71.8%)

(参考) 岬町の下水道普及状況

年度	① 行政人口	② 処理人口	③ 水洗化人口	④(②/①) 普及率	⑤(③/②) 水洗化率
H6	21,397	1,730	731	8.1%	42.3%
H7	21,361	1,732	821	8.1%	47.4%
H8	21,253	1,730	945	8.1%	54.6%
H9	20,917	1,717	1,045	8.2%	60.9%
H10	20,661	1,719	1,094	8.3%	63.6%
H11	20,411	4,840	2,296	23.7%	47.4%
H12	20,168	5,600	3,198	27.8%	57.1%
H13	19,901	7,700	4,808	38.7%	62.4%
H14	19,732	8,545	5,689	43.3%	66.6%
H15	19,451	9,815	6,802	50.5%	69.3%
H16	19,268	10,756	7,449	55.8%	69.3%
H17	19,078	11,122	8,353	58.3%	75.1%
H18	18,917	11,893	9,150	62.9%	76.9%
H19	18,728	12,401	9,587	66.2%	77.3%
H20	18,471	12,816	10,034	69.4%	78.3%
H21	18,219	13,087	10,299	71.8%	78.7%
H22	17,867	13,203	10,512	73.9%	79.6%
H23	17,544	12,965	10,323	73.9%	79.6%
H24	17,290	12,777	10,173	73.9%	79.6%
H25	16,972	12,567	10,015	74.0%	79.7%
H26	16,661	12,376	9,876	74.3%	79.8%